ИЗВОЂАЧ РАДОВА	Доо Пут-Инвест Нови Сад	ИНВЕСТИТОР:	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**	
ОБЈЕКАТ	Локални путеви у Врбасу на деоници пруге НС-СУ-КЕЛЕБИЈА	Карин Комерц МД доо	ДАН Четвртак ДАТУМ 10.08.2023	1
МЕСТО	Врбас	живорада Петровића 8		

РАДНО ВРЕМЕ ukupno radno vreme: 7 до 17 укупно 10 часова	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	I	6	3	1	9	19	Асфалтерске масине
	II						камиони
	III						дистрибутер за емулзију

Температура	Време
У час	Сунчано (сунчано,облачно,киша)
У час	(брзина ветра)
У час	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Данас почињу радови по понуди бр 111 од дана 21.07.2023 год изводе се асфалтерски	
радови на денивелацији локалног пута -надвожњака на 118+708.13 пруге приступни пут објекту на	
118+339.46Израда битумизираног носећег слоја БНС 22 д=6цм Напомена :Имајући у виду да извођач	
радова доо ПУТ ИНВЕСТ није изводио радове на изради носивог слоја од дробљеног каменог	
агрегата сходно томе не даје гаранцију на изведене радове већ само на квалитет уграђене асфалтне	
масе .Пре прочетка радова извршено је прскање постојећег тампона од камена битуменском	
емулзијом на коловозу.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
	Драган Т. Радановић дипл. грађ. инж. 415 Н667 13	

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	Доо Пут-Инвест Нови Сад	ИНВЕСТИТОР:	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**	
ОБЈЕКАТ	Локални путеви у Врбасу на деоници пруге НС-СУ-КЕЛЕБИЈА	Карин Комерц МД доо	ДАН Петак ДАТУМ 11.08.2023	2
МЕСТО	Врбас	живорада Петровића 8		

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
ukupno radno vreme:	I	6	3	1	10	20	Асфалтерске машине
7 до 17 укупно 10 часова	II						Камиони
	III						Дистрибутер за емулзију

Температура	Време
У час	Сунчано (сунчано,облачно,киша)
У час	(брзина ветра)
У час	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Данас се настављају радови на приступном путу објекту ССиТК од асфалта на 118+339.46км пруге	
у Врбасу.Изведебно је следеће :Израда горњег носећег слоја од асфалта БНС22 д=6цм	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	Доо Пут-Инвест Нови Сад	ИНВЕСТИТОР:	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**
ОБЈЕКАТ	Локални путеви у Врбасу на деоници пруге НС-СУ-КЕЛЕБИЈА	Карин Комерц МД доо	ДАН Субота ДАТУМ 12. 13.08.2023
МЕСТО	Врбас	живорада Петровића 8	3

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
ukupno radno vreme:	I	6	3	1	10	20	Асфалтерске машине
7 до 17 укупно 10 часова	II						Камиони
	III						Дистрибутер за емулзију

Температура	Време
У час	Сунчано (сунчано,облачно,киша)
У час	(брзина ветра)
У час	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Данас се настављају радови на приступном путу објекту ССиТК од асфалта на 118+339.46км пруге	
у Врбасу.Изведебно је следеће :Прскање асфалтног слоја пре уграђивања битуменском емулзијом	
Израда хабајућег слоја од асфалтбетона АБ 11 д=4 цм на коловозу	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	Доо Пут-Инвест Нови Сад	ИНВЕСТИТОР:	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**
ОБЈЕКАТ	Локални путеви у Врбасу на деоници пруге НС-СУ-КЕЛЕБИЈА	Карин Комерц МД доо	ДАН Недеља ДАТУМ 13.08.2023
МЕСТО	Врбас	живорада Петровића 8	4

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
ukupno radno vreme:	I	6	3	1	9	19	Асфалтерске масине
7 до 17 укупно 10 часова	II						камиони
	III						дистрибутер за емулзију

Температура	Време
У час	Сунчано (сунчано,облачно,киша)
У час	(брзина ветра)
У час	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	**ПРИМЕДБЕ**
Данас се настављају радови на приступном путу објекту ССиТК од асфалта на 118+339.46км пруге	
у Врбасу.Изведено је следеће: Израда хабајућег слоја од асфалтбетона АБ 8 на стазама	
Радови на овој предметној локацији су завршени прегледани од стране надзорног органа и	
и представника инвеститора и примедби није било. Објекат је предат инвеститору на коришћење.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН: